


Prezydent Miasta Gliwice



***Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
za I półrocze 2021 roku***

Gliwice, sierpień 2021

Spis treści

1. Wstęp	3
Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice	5
2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2021 roku.	8
2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach lub wyemitowanych papierach wartościowych.	8
2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku.	8
3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2021 roku.	9
3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.	9
3.2. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.	24

1. Wstęp

W dniu 17 grudnia 2020 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XXII/436/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie pięciu uchwał:

- 18 lutego 2021 r. uchwałą nr XXIII/452/2021 zwiększono limity wydatków w 2021 r. o 8.510.758,16 zł, w 2022 r. o 18.285.806,40 zł oraz w 2023 r. o 6.542.636,63 zł,
- 25 marca 2021 r. uchwałą nr XXIV/482/2021 zwiększono limity wydatków w 2021 r. o 2.116.460,03 zł i w 2023 r. o 63.880,81 zł oraz zmniejszono w 2022 r. o 22.515.477,74 zł,
- 22 kwietnia 2021 r. uchwałą nr XXV/522/2021 zwiększono limity wydatków w 2021 r. o 1.043.087,00 zł, w 2022 r. o 1.162.416,00 zł i w 2024 r. o 1.000.000,00 zł oraz zmniejszono w 2023 r. o 1.003.539,00 zł,
- 27 maja 2021 r. uchwałą nr XXVI/532/2021 zmniejszono limity wydatków w 2021 r. o 12.277.321,16 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2022 r. o 35.751.986,76 zł, w 2023 r. o 250.910,00 zł i w 2024 r. o 195.500,00 zł,
- 17 czerwca 2021 r. uchwałą nr XXVII/553/2021 zmniejszono limity wydatków w 2021 r. o 11.067.412,06 zł oraz zwiększono w 2022 r. o 13.175.085,00 zł i w 2023 r. o 8.001.000,00 zł.

Prezydent Miasta, na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2:

- Zarządzenie nr PM-3507/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie nr PM-3916/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr PM-3999/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr PM-4066/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Prezydent Miasta, w celu zmiany nazwy jednostki budżetowej podpisał następujące zarządzenie:

- Zarządzenie Nr PM-3899/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia:

- Zarządzenie Nr PM-3674/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.,
- Zarządzenie Nr PM-3871/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr PM-3983/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.,

- Zarządzenie Nr PM-4095/2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
- Zarządzenie Nr PM-4174/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.,

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

														w złotych	
Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1. Dochody ogółem *	1 521 915 619,73	1 501 535 401,12	1 436 050 081,30	1 464 280 451,50	1 500 776 693,38	1 537 788 748,59	1 578 122 482,91	1 612 843 372,38	1 651 081 161,17	1 689 849 536,06	1 729 119 881,54	1 768 903 916,37	1 809 213 729,06	1 850 061 797,49	
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	1 328 335 007,14	1 357 170 432,78	1 384 823 976,68	1 419 604 826,50	1 455 024 177,75	1 490 932 420,07	1 530 134 746,18	1 563 695 942,23	1 600 745 045,27	1 638 295 017,26	1 676 316 499,77	1 714 820 450,06	1 753 818 176,09	1 793 321 355,70	
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 060 568,00	346 060 568,00	361 060 568,00	378 060 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 673 618,00	23 444 521,02	24 147 856,65	24 872 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 z subwencji ogólnej	273 472 564,00	281 537 715,18	289 843 817,19	298 398 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	278 932 623,10	279 942 515,78	279 327 906,23	280 722 084,06	282 318 136,16	283 916 589,56	285 517 504,31	287 120 941,93	288 726 965,47	290 335 639,60	291 947 030,60	293 561 206,36	295 178 236,51	296 798 192,41	
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	422 195 634,04	426 185 112,80	430 443 828,61	437 551 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	189 000 000,00	192 888 384,00	194 682 267,84	199 277 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	193 580 612,59	144 364 968,34	51 226 104,62	44 675 625,00	45 752 515,63	46 856 328,52	47 987 736,73	49 147 430,15	50 336 115,90	51 554 518,80	52 803 381,77	54 083 466,31	55 395 552,97	56 740 441,79	
1.2.1 ze sprzedaży majątku	48 443 420,00	41 100 000,00	42 125 000,00	43 175 625,00	44 252 515,63	45 356 328,52	46 487 736,73	47 647 430,15	48 836 115,90	50 054 518,80	51 303 381,77	52 583 466,31	53 895 552,97	55 240 441,79	
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	142 637 192,59	101 764 968,34	7 601 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wydatki ogółem*	1 842 402 563,84	1 618 648 838,87	1 449 485 200,43	1 380 065 352,83	1 409 761 670,54	1 446 773 725,75	1 487 107 460,07	1 522 521 349,41	1 562 570 464,85	1 601 338 839,74	1 671 575 771,12	1 731 273 675,15	1 791 816 869,65	1 842 300 346,87	
2.1 Wydatki bieżące ⁶⁾ , w tym:	1 227 671 550,64	1 235 492 007,97	1 260 277 911,80	1 287 696 500,62	1 315 679 231,03	1 344 647 079,74	1 374 429 730,59	1 405 042 254,74	1 436 623 027,63	1 468 961 935,45	1 502 465 777,06	1 537 408 666,82	1 573 562 850,03	1 610 933 389,48	
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 527 989,48	507 365 396,94	522 649 779,67	538 394 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2 pozostałe wydatki na gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 wydatki na obsługę długu ⁸⁾ , w tym:	9 325 003,00	9 565 340,17	9 919 700,11	9 501 460,11	8 338 518,24	7 163 486,11	5 950 953,88	4 744 925,15	3 572 927,11	2 315 528,38	1 277 474,58	666 715,74	276 091,76	82 803,51	
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Wydatki majątkowe ⁹⁾ , w tym:	614 731 013,20	383 156 830,90	189 207 288,63	92 368 852,21	94 082 439,51	102 126 646,01	112 677 729,48	117 479 094,67	125 947 437,22	132 376 904,29	169 109 994,06	193 865 008,33	218 254 019,62	231 366 957,39	
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	532 090 881,20	365 256 830,90	176 607 288,63	88 868 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 721 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wynik budżetu*	-320 486 944,11	-117 113 437,75	-13 435 119,13	84 215 098,67	91 015 022,84	91 015 022,84	91 015 022,84	90 322 022,97	88 510 696,32	88 510 696,32	57 544 110,42	37 630 241,22	17 396 859,41	7 761 450,62	
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	84 215 098,67	91 015 022,84	91 015 022,84	91 015 022,84	90 322 022,97	88 510 696,32	88 510 696,32	57 544 110,42	37 630 241,22	17 396 859,41	7 761 450,62	
4. Przychody budżetu*	353 434 662,81	169 708 018,81	81 765 755,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00	
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾ , w tym:	139 197 092,40	169 708 018,81	81 599 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	106 249 373,70	117 113 437,75	13 435 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	6 673 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 673 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	207 564 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	207 564 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00	
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu*	32 947 718,70	52 594 581,06	68 330 636,77	84 715 098,67	91 515 022,84	91 515 022,84	91 515 022,84	91 515 022,97	90 198 696,32	90 198 696,32	59 232 110,42	39 318 241,22	18 918 193,41	8 949 450,62	
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁶⁾ , w tym:	32 947 718,70	52 594 581,06	68 330 636,77	84 715 098,67	91 515 022,84	91 515 022,84	91 515 022,84	91 515 022,97	90 198 696,32	90 198 696,32	59 232 110,42	39 318 241,22	18 918 193,41	8 949 450,62	
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6. Kwota długu^x, w tym:	627 208 687,59	744 322 125,34	757 590 578,47	672 875 479,80	581 360 456,96	489 845 434,12	398 330 411,28	306 815 388,31	216 616 691,99	126 417 995,67	67 185 885,25	27 867 644,03	8 949 450,62	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 663 456,50	121 678 424,81	124 546 064,88	131 908 325,88	139 344 946,72	146 285 340,33	155 705 015,59	158 653 687,49	164 122 017,64	169 333 081,81	173 850 722,71	177 411 783,24	180 255 326,06	182 387 966,22
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	314 901 026,91	121 678 424,81	124 712 730,88	132 408 325,88	139 844 946,72	146 785 340,33	156 205 015,59	159 846 687,49	165 810 017,64	171 021 081,81	175 538 722,71	179 099 783,24	181 776 660,06	183 575 966,22
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,03%	5,77%	7,08%	8,27%	8,51%	8,18%	7,83%	7,54%	7,15%	6,86%	4,37%	2,81%	1,32%	0,60%
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,95%	12,25%	12,19%	12,42%	12,59%	12,71%	12,99%	12,80%	12,78%	12,73%	12,65%	12,53%	12,38%	12,19%
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	19,91%	16,48%	14,10%	15,88%	16,09%	12,57%	11,54%	12,30%	12,56%	12,64%	12,72%	12,75%	12,74%	12,69%
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	23,88%	20,45%	18,07%	15,88%	16,09%	14,13%	13,10%	12,30%	12,56%	12,64%	12,72%	12,75%	12,74%	12,69%
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 901 601,42	2 405 564,87	199 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	5 901 601,42	2 405 564,87	199 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 564 246,59	2 297 930,43	172 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 690 457,61	72 127 299,43	2 411 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 690 457,61	72 127 299,43	2 411 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 660 169,43	72 127 299,43	2 411 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 502 383,97	3 095 367,59	443 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 502 383,97	3 095 367,59	443 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 521 506,43	2 656 621,24	347 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 758 064,49	63 209 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138 758 064,49	63 209 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 056 377,24	52 875 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	426 244 305,93	355 123 932,72	158 029 195,47	7 364 247,00	1 251 127,00	118 747,00	124 286,00	90 247,00	103 247,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	20 971 976,31	11 967 101,82	8 821 906,84	314 247,00	126 127,00	118 747,00	124 286,00	90 247,00	103 247,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	405 272 329,62	343 156 830,90	149 207 288,63	7 050 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	32 947 718,70	48 727 995,16	48 150 181,54	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,29	46 809 340,64	46 809 340,64	19 709 340,64	16 109 340,64	12 118 269,38	8 949 450,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	333 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach lub wyemitowanych papierach wartościowych.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie zaciągnięto żadnych kredytów, pożyczek ani nie wyemitowano papierów wartościowych.

2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca wynosił 504.886.556,77 zł i był sumą pozostałych do spłaty kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym – pierwszy kredyt ramowy na kwotę 180.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 127.976.923,04 zł;
- Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej *Arena Gliwice* na kwotę 182.500.000,00 zł, do spłaty pozostało 128.649.234,77 zł;
- Europejskim Banku Inwestycyjnym – drugi kredyt ramowy na kwotę 100.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 97.321.428,58 zł;
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczki na termomodernizację obiektów oraz na program ograniczania niskiej emisji, na kwotę 5.453.938,38 zł, do spłaty pozostało 938.970,38 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego – obligacje serii A20, B20, C20, D20 i E 20 na kwotę 150.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 150.000.000,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2021 roku.

3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 461 615 061,98	417 423 968,15	426 244 305,93	77 997 781,81	18,30%	948 497 023,12	40,44%	
1.a	- wydatki bieżące				56 462 875,72	9 021 146,90	20 971 976,31	4 241 873,83	20,23%	42 685 573,97	31,91%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 405 152 186,26	408 402 821,25	405 272 329,62	73 755 907,98	18,20%	905 811 449,15	40,79%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:				574 486 530,13	205 072 292,80	225 068 619,45	52 450 145,48	23,30%	351 049 748,95	48,02%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				25 740 035,68	7 949 472,08	10 739 932,72	2 823 725,60	26,29%	14 316 633,15	55,35%	
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1 916 091,82	178 885,98	412 194,38	262 734,42	63,74%	412 194,38	92,20%
1.1.1.2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./OŚ7.2.1.		2014	2023	32 792,69	10 150,00	16 995,00	6 390,59	37,60%	24 200,10	45,69%
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%	1 230,00	0,00%
1.1.1.4	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	78 388,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2013	2021	239,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2018	2022	201,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2022	285 953,84	144 206,00	183 593,72	39 387,72	21,45%	190 604,72	47,12%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania			
1.1.1.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	52 373,06	0,00	27 036,30	24 744,30	91,52%	41 500,30	68,01%
1.1.1.9	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	822 367,13	74 220,80	281 727,38	33 278,35	11,81%	281 727,38	69,79%
1.1.1.10	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	1 837 069,56	191 818,00	375 842,66	68 663,45	18,27%	375 842,66	83,28%
1.1.1.11	Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	182 936,41	8 051,89	9 386,29	193,20	2,06%	9 386,29	94,97%
1.1.1.12	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	239 409,51	21 000,00	48 362,60	0,00	0,00%	48 362,60	79,80%
1.1.1.13	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	248 292,16	32 000,00	98 433,97	65 200,47	66,24%	98 433,97	86,62%
1.1.1.14	Europejskie praktyki w Zespole Szkół łączności drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	663 618,42	163 450,00	192 645,77	173 790,81	90,21%	192 645,77	97,16%
1.1.1.15	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	629 079,38	293 047,23	293 047,23	17 761,42	6,06%	293 047,23	56,24%
1.1.1.16	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	142 754,21	34 211,00	39 211,90	7 430,76	18,95%	39 211,90	77,74%
1.1.1.17	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	74 585,78	0,00	3 000,00	2 930,32	97,68%	3 000,00	99,91%
1.1.1.18	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	133 237,08	48 839,31	48 839,31	5 169,48	10,58%	48 839,31	67,22%
1.1.1.19	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	650 315,94	50 000,00	204 801,76	43 190,73	21,09%	204 801,76	75,15%
1.1.1.20	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	790 640,40	42 000,00	567 058,40	189 290,66	33,38%	567 058,40	52,22%
1.1.1.21	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	322 783,12	85 598,12	136 619,75	90 294,68	66,09%	136 619,75	85,65%
1.1.1.22	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	249 090,37	62 491,76	114 429,49	17 436,18	15,24%	134 429,49	53,03%
1.1.1.23	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	141 770,81	65 486,11	99 271,26	0,00	0,00%	125 203,45	11,69%
1.1.1.24	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	101 403,34	2 703,34	91 291,32	0,00	0,00%	91 291,32	9,97%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.1.1.25	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	174 939,54	82 268,20	92 714,99	0,00	0,00%	157 704,12	9,85%
1.1.1.26	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	243 352,62	59 761,25	59 761,25	36 898,50	61,74%	59 761,25	90,61%
1.1.1.27	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	410 712,62	188 695,56	188 695,56	25 597,50	13,57%	188 695,56	60,29%
1.1.1.28	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	655 944,06	532 699,06	639 655,37	17 162,00	2,68%	639 655,37	5,10%
1.1.1.29	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	624 977,23	273 369,73	515 227,32	2 544,02	0,49%	515 227,32	17,97%
1.1.1.30	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	95 020,36	43 343,00	47 990,21	2 006,44	4,18%	79 425,57	18,52%
1.1.1.31	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	100 331,37	24 221,37	78 976,60	0,00	0,00%	78 976,60	21,28%
1.1.1.32	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	139 455,61	37 455,61	124 912,51	0,00	0,00%	126 912,51	8,99%
1.1.1.33	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	662 685,23	361 500,00	363 500,00	1 794,59	0,49%	662 685,23	0,27%
1.1.1.34	Z Erasmusem+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2020	2021	369 624,12	329 624,12	365 217,63	88 089,91	24,12%	365 217,63	25,02%
1.1.1.35	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.	2020	2021	82 985,87	82 985,87	82 985,87	74 908,80	90,27%	82 985,87	90,27%
1.1.1.36	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	129 843,67	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	129 843,67	0,00%
1.1.1.37	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2020	2022	326 692,35	228 685,39	228 685,39	0,00	0,00%	326 692,35	0,00%
1.1.1.38	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	416 550,00	229 182,00	258 982,00	0,00	0,00%	416 550,00	0,00%
1.1.1.39	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski)	CS2.2.	2020	2022	1 056 695,34	649 584,49	817 321,93	128 038,95	15,67%	920 978,24	24,96%
1.1.1.40	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2018	2023	1 078 899,56	202 074,68	277 941,51	95 176,46	34,24%	682 090,75	45,60%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.1.1.41	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2017	2021	2 558,40	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%	1 845,00	27,88%
1.1.1.42	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	118 961,50	74 230,00	77 630,00	27 470,49	35,39%	118 961,50	23,09%
1.1.1.43	Śląskie Pomaga Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" i Dom Pomocy Społecznej "Opoka")	CS2.2.	2020	2021	195 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%
1.1.1.44	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2021	60 573,03	0,00	30 131,94	0,00	0,00%	30 131,94	50,26%
1.1.1.45	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	2020	2021	213 186,22	213 186,21	213 186,22	14 667,30	6,88%	213 186,22	6,88%
1.1.1.46	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	2018	2021	3 000 300,01	182 459,54	182 459,54	182 459,54	100,00%	182 459,54	100,00%
1.1.1.47	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	2019	2021	755 651,87	70 652,00	218 212,94	214 314,69	98,21%	218 212,94	99,48%
1.1.1.48	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	659 867,05	296 391,47	257 493,97	257 493,97	100,00%	257 493,97	100,00%
1.1.1.49	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	397 669,07	205 576,90	265 318,72	77 058,15	29,04%	289 964,08	46,46%
1.1.1.50	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	2021	2023	2 625 128,00	1 243 314,45	1 243 314,45	328 959,97	26,46%	2 625 128,00	12,53%
1.1.1.51	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2021	2023	1 037 425,00	474 144,46	474 144,46	117 196,78	24,72%	1 037 425,00	11,30%
1.1.1.52	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2021	2023	441 602,14	0,00	163 418,85	0,00	0,00%	441 602,14	0,00%
1.1.1.53	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	2019	2021	32 278,31	25 000,00	28 690,00	0,00	0,00%	28 690,00	11,12%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów		
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania				
1.1.1.54	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	22 500,00	2 500,00	22 500,00	0,00	0,00%	22 500,00	0,00%	
1.1.1.55	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.		2018	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	12 000,00	0,00%	
1.1.2. - wydatki majątkowe							548 746 494,45	197 122 820,72	214 328 686,73	49 626 419,88	23,15%	336 733 115,80	47,68%
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	81 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%	
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych	CS2.3.		2017	2022	214 440,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	16,06%	
1.1.2.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2023	261 113 205,55	142 460 237,35	165 746 237,35	39 267 347,94	23,69%	247 536 892,03	20,24%	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	1 596 853,18	1 544 611,08	1 569 611,08	564 145,98	35,94%	1 569 611,08	37,03%	
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2021	396 810,00	348 840,00	348 840,00	0,00	0,00%	348 840,00	12,09%	
1.1.2.6	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	845 740,82	397 646,88	190 089,32	96 003,56	50,50%	190 089,32	88,88%	
1.1.2.7	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2021	11 187 322,42	939 294,47	944 214,47	939 294,47	99,48%	944 214,47	99,96%	
1.1.2.8	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	5 551 718,73	0,00	0,00	0,00	-	5 362 969,53	3,40%	
1.1.2.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2022	28 903 176,87	481 668,94	499 427,94	30 420,85	6,09%	499 427,94	98,38%	
1.1.2.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2023	81 494 219,62	35 199 083,96	20 042 567,97	6 487 899,32	32,37%	50 619 897,09	45,85%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania			
1.1.2.11	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	14 216,53	0,00	3 772,35	0,00	0,00%	3 772,35	73,47%
1.1.2.12	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	67 300,41	0,00	108,76	0,00	0,00%	108,76	99,84%
1.1.2.13	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	76 244,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.14	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	345 027,00	0,00	152 500,00	151 290,00	99,21%	152 500,00	99,65%
1.1.2.15	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	12 000,00	0,00	1 731,20	0,00	0,00%	1 731,20	85,57%
1.1.2.16	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2021	2022	45 799,90	45 799,90	45 799,90	0,00	0,00%	45 799,90	0,00%
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2017	2021	3 237 223,34	2 155 364,41	2 155 364,41	740 942,04	34,38%	2 155 364,41	56,31%
1.1.2.18	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	280 600,00	284 000,00	280 600,00	9 594,00	3,42%	280 600,00	3,42%
1.1.2.19	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	253 499,57	253 499,58	253 499,57	0,00	0,00%	253 499,57	0,00%
1.1.2.20	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2021	121 229 622,40	40 000,00	50 000,00	2 666,00	5,33%	50 000,00	99,96%
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	17 381 260,86	11 382 491,15	13 341 336,55	1 238 649,42	9,28%	13 341 336,55	30,37%
1.1.2.22	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	1 454 394,00	1 410 483,00	1 410 483,00	0,00	0,00%	1 410 483,00	3,02%
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.		2018	2022	12 964 319,19	0,00	7 142 502,86	98 166,30	1,37%	11 785 978,60	9,85%

Plan projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- **Twoja społeczność Twoją szansą**, projekt realizowany wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.591,82 zł, z czego środki z funduszu 1.893.586,39 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, doradztwo prawne, zakup materiałów, poczęstunku, gier planszowych, biletów okresowych dla uczestników, ekwiwalentu za używanie i konserwację odzieży roboczej, odpis na ZFŚS oraz na realizację kursów i szkoleń.
Poniesiono wydatki na poziomie 63,74%.
- **Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach**, projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 261.145.998,24 zł, z czego środki z funduszu 129.534.579,83 zł. Środki wydatkowano na wycinkę kolidującej zieleni, rozbiórkę schronu przeciwlotniczego, prace kanalizacyjne i drogowe w ciągu ul. Na Piasku, roboty ziemne pod obiekty kubaturowe i przyszły układ drogowy, konstrukcję budynku głównego oraz podziemnego przejścia dla pieszych, fundamenty zadaszeń Centrum Przesiadkowego, remont wieży ciśnień, wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości i wygaszenia ograniczonego prawa rzeczowego, wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego.
Poniesiono wydatki na poziomie 23,69%.
- **Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.598.083,18 zł, z czego środki z funduszu 802.104,46 zł. Środki wydatkowano na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak również instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonania zadasznie nad wejściami.
Poniesiono wydatki na poziomie 35,91%.
- **Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.037.738,17 zł, z czego środki z funduszu 697.617,75 zł. Środki wydatkowano na zakup i dostawę ergonomicznych mebli biurowych oraz automatów do dezynfekcji rąk.
Poniesiono wydatki na poziomie 50,50%.
- **Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 11.187.562,27 zł, z czego środki z funduszu 3.547.047,52 zł. Środki wydatkowano na budowę oświetlenia ulicy Rybnickiej, wykonanie audytu energetycznego powykonawczego oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,48%.

- **Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Nie przewidziano środków na realizację projektu w 2021 roku.
- **Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi**, projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 29.189.130,71 zł, z czego środki z funduszu 19.484.260,67 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji eksperta finansowego i inspektora nadzoru oraz na zapłatę umów użyczenia gruntów.
Poniesiono wydatki na poziomie 10,22%.
- **Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II**, projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 81.546.592,68 zł, z czego środki z funduszu 48.225.506,12 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe, wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji eksperta finansowego, inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru oraz na zapłatę umów użyczenia gruntów.
Poniesiono wydatki na poziomie 32,45%.
- **Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej projekt znajduje się na liście rezerwowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.200.000,00 zł, z czego środki z funduszu 1.020.000,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny w kwocie 150.000,00 zł.
Nie wydatkowano środków.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek po pozytywnym rozpatrzeniu znajduje się na liście rezerwowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2.421.674,67 zł, z czego środki z funduszu 1.956.321,21 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny w kwocie 348.840,00 zł.
Nie wydatkowano środków.

Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **Równe szanse, lepszy start II**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Całkowita wartość projektu wynosi 880.428,94 zł, z czego środki z funduszu 833.061,33 zł oraz wkład własny pieniężny i niepieniężny w wysokości 43.845,33 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych i polis ubezpieczeniowych dla uczniów, wypłatę staży oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę projektu, organizację szkoleń oraz kursów.
Poniesiono wydatki na poziomie 11,66%.

- **Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 2.004.599,97 zł, z czego środki z funduszu 1.904.369,97 oraz wkład własny niepieniężny 100.230,00 zł. Środki wydatkowano na organizację szkoleń dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz artykułów spożywczych.
Poniesiono wydatki na poziomie 18,26%.
- **Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Całkowita wartość projektu wynosi 182.936,41 zł, z czego środki z funduszu 181.562,83 zł. Środki wydatkowano na zakup ubezpieczenia dla uczestników szkolenia.
Poniesiono wydatki na poziomie 2,06%.
- **Korzystajmy z doświadczeń europejskich**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Specjalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 239.409,51 zł, z czego środki z funduszu 235.070,96 zł. W związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19 nie wydatkowano środków.
- **Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 248.292,16 zł. Środki wydatkowano na organizację specjalistycznych szkoleń językowych dla nauczycieli.
Poniesiono wydatki na poziomie 66,24%.
- **Europejskie praktyki z Zespołem Szkół Łączności drogą do przyszłości**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 663.618,42 zł, z czego środki z funduszu 644.096,07 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu i pobytu w Szwecji, zakup ubezpieczenia dla uczestników, organizację kursów z języka angielskiego oraz wynagrodzenia dla kadry i przeprowadzenie testów na COVID.
Poniesiono wydatki na poziomie 90,21%.
- **Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 629.079,38 zł, z czego środki z funduszu 617.627,78 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę projektu.
Poniesiono wydatki na poziomie 6,06%.
- **Łączyć się**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 9. Całkowita wartość projektu wynosi 142.754,21 zł, z czego środki z funduszu 140.015,67 zł. Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, organizację wyjazdu do Turcji oraz wypłatę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej.
Poniesiono wydatki na poziomie 18,95%.
- **Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 74.585,78 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów poniesionych przez partnera hiszpańskiego w związku z odwołaniem wyjazdu zagranicznego z powodu aktualnej sytuacji związanej z COVID-19.

Poniesiono wydatki na poziomie 97,68%.

- **Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 wspólnie z Politechniką Śląską. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 133.237,08 zł, z czego środki z funduszu 130.921,39 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę projektu, zakup artykułów biurowych i papierniczych. Poniesiono wydatki na poziomie 10,58%.
- **Nowe umiejętności – nowe szanse**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Specjalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 764.800,00 zł, z czego środki z funduszu 726.560,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 38.240,00 zł. Środki wydatkowano na organizację warsztatów, spotkań z doradcą zawodowym oraz na grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, jak również na zakup wyposażenia do pracowni elektronicznej. Poniesiono wydatki na poziomie 21,09%.
- **Mechanika najwyższych lotów**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Samochodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.183.202,4 zł, z czego środki z funduszu 1.124.042,28 zł oraz wkład własny pieniężny i niepieniężny w wysokości 59.160,12 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrycie kosztów modernizacji linii diagnostycznej na stacji kontroli pojazdów i wyposażenie działu wulkanizacji, organizację kursów zawodowych. Poniesiono wydatki na poziomie 47,33%.
- **Z psychomotoryką przez świat**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Całkowita wartość projektu wynosi 371.981,25 zł, z czego środki z funduszu 334.783,12 zł oraz wkład własny niepieniężny 37.198,13 zł. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, studia podyplomowe dla nauczycieli, catering i usługi transportowe dla uczestników oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i kadry obsługującej oraz koordynującej projekt. Poniesiono wydatki na poziomie 65,26%.
- **Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Całkowita wartość projektu wynosi 249.090,37 zł, z czego środki z funduszu 243.083,76 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu do Pragi oraz kurs języka angielskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 15,24%.
- **Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. Całkowita wartość projektu wynosi 141.770,81 zł, z czego środki z funduszu 140.871,51 zł. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 nie wydatkowano środków.
- **Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Łączności. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 101.403,34 zł. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 nie wydatkowano środków.
- **Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 174.939,54 zł. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 nie wydatkowano środków.

- **Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 243.352,62 zł. Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtów dla uczestników projektu wyjeżdżających na Malte i do Wielkiej Brytanii.
Poniesiono wydatki na poziomie 61,74%.
- **Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Samochodowych. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 410.712,62 zł. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Włoch.
Poniesiono wydatki na poziomie 13,57%.
- **Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół łączności**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 655.944,06 zł, z czego środki z funduszu 635.944,06 zł. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Portugalii oraz sprzętu komputerowego.
Poniesiono wydatki na poziomie 2,68%.
- **Masz Power'a – masz przyszłość 2019-2021**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 624.977,23 zł, z czego środki z funduszu 607.508,86 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,49%.
- **W kierunku skutecznej edukacji językowej**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 95.020,36 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę projektu.
Poniesiono wydatki na poziomie 4,18%.
- **Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez II Liceum Ogólnokształcące. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 100.331,37 zł. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 nie wydatkowano środków.
- **Zrównoważona turystyka europejska**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 139.455,61 zł. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 nie wydatkowano środków.
- **Europejska praktyka w Zespole Szkół łączności to dobry start zawodowy**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 662.685,23 zł, z czego środki z funduszu 650.685,23 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,49%.
- **Z Erasmusem+ w przyszłość**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 369.624,12 zł, z czego

środki z funduszu 366.424,12 zł. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakup biletów i ubezpieczenia, opłacenie testów na COVID oraz wypłatę delegacji zagranicznych i krajowych.

Poniesiono wydatki na poziomie 24,12%.

- **Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół łączności metodą nowoczesnego nauczania**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół łączności. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 82.985,87 zł. Środki wydatkowano na wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu, zakup sprzętu komputerowego oraz na organizację wyjazdu i pobytu na kurs na Malcie. Poniesiono wydatki na poziomie 90,27%.
- **Pokonując bariery sięgamy po sukces**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 129.843,67 zł. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 nie wydatkowano środków.
- **Wymarzone przedszkole**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Całkowita wartość projektu wynosi 372.492,25 zł, z czego środki z funduszu 316.618,41 zł. Nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w II połowie roku.
- **Pomocna dłoń w drodze do przyszłości**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6. Wartość projektu wynosi 416.550,00 zł, z czego środki z funduszu 374.895,00 zł. Nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w II połowie roku.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny:

- **Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.056.695,34 zł, z czego środki z funduszu 1.055.302,94 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, organizację usług doradczych z zakresu psychoterapii uzależnień, prawa oraz porad lekarzy specjalistów, jak również na zakup materiałów na przeprowadzenie warsztatów. Poniesiono wydatki na poziomie 15,67%.

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (dawniej Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych):

- **Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0**, projekt realizowany wspólnie z Centrum Społecznego Rozwoju z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 1.078.899,56 zł, z czego środki z funduszu 878.110,56 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie w ramach obsługi projektu oraz na organizację spotkań. Poniesiono wydatki na poziomie 34,24%.

Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom”

- **Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,** projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.239.781,74 zł, z czego środki z funduszu 2.297.860,47 zł. Środki wydatkowane na renowację ścian fundamentowych i ich docieplenie, wymianę stolarki, modernizację oświetlenia wewnętrznego oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego.
Poniesiono wydatki na poziomie 34,35%.
- **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,** projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 399.561,50 zł, z czego środki z funduszu 359.794,60 zł. Środki wydatkowane na zakup ergonomicznych krzeseł biurowych oraz przeprowadzenie szkoleń.
Poniesiono wydatki na poziomie 10,35%.
- **Śląskie pomaga,** projekt realizowany wspólnie z Domem Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 195.000,00 zł. Środki wydatkowane na zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do walki z epidemią (m.in. jednorazowe maseczki, fartuchy, czepki).
Poniesiono wydatki na poziomie 100%.
- **Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,** projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 60.573,03 zł.
Nie wydatkowano środków.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

- **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych,** projekt realizowany wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 466.685,79 zł, z czego środki z funduszu 380.630,91 zł. Środki wydatkowane na zakup ergonomicznych myszek komputerowych oraz organizację poczęstunku podczas przeprowadzanych szkoleń.
Poniesiono wydatki na poziomie 3,15%.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- **Czas na sukces,** projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.000.300,01 zł, z czego środki z funduszu 2.550.330,01 zł. Środki wydatkowane na

wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, ekwiwalent za używanie i konserwację odzieży roboczej.

Poniesiono wydatki na poziomie 100%.

- **Usługi społeczne na start II**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 755.651,87 zł, z czego środki z funduszu 699.130,87 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, ryczałt samochodowy, bilet okresowy dla pracownika socjalnego, ekwiwalent za używanie i konserwację odzieży roboczej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłacenie usługi rzecznika osoby zadłużonej.
Poniesiono wydatki na poziomie 98,21%.
- **Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 659.867,05 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków dla pracowników, abonamentów telefonicznych, organizację szkoleń, opłacenie eksperckiej usługi doradczo – konsultacyjnej, zakup urządzeń do ozonowania, dezynfekcji i sanityzacji, termometrów oraz środków ochrony osobistej.
Poniesiono wydatki na poziomie 100%.
- **Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 397.669,07, z czego środki z funduszu 346.584,84 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, ekwiwalentu za używanie i konserwację odzieży roboczej, ryczałt samochodowy, zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia animacji i organizowanych spotkań, wynajem sali warsztatowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Poniesiono wydatki na poziomie 29,04%.
- **Aktywnie dla Gliwic**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.625.128,00 zł, z czego środki z funduszu 2.231.358,80 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, ryczałt samochodowy, bilet okresowy dla pracownika socjalnego, ekwiwalent za używanie i konserwację odzieży roboczej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych.
Poniesiono wydatki na poziomie 26,46%.
- **Usługi społeczne na start III**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.037.425,00 zł, z czego środki z funduszu 964.805,25 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, ryczałt samochodowy, bilet okresowy dla pracownika socjalnego, ekwiwalent za używanie i konserwację odzieży roboczej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych.
Poniesiono wydatki na poziomie 24,72%.

Powiatowy Urząd Pracy:

- **Szansa na powrót**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 441.602,14 zł.
Nie wydatkowano środków.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- **Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I**, projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17.413.539,17 zł, z czego środki z funduszu 5.453.387,61 zł. Środki wydatkowano na kompleksową termomodernizację części budynków komunalnych, m.in. docieplenie i izolację ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej, modernizację w lokalach mieszkalnych, remont klatki schodowej oraz pomieszczeń piwnicznych.
Poniesiono wydatki na poziomie 9,26%.
- **Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.476.894,00 zł, z czego środki z funduszu 685.846,50 zł.
Nie wydatkowano środków.
- **Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III**, w trakcie przygotowywania jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 12.976.319,19 zł, z czego planowane do uzyskania środki z funduszu w wysokości 2.994.380,44 zł. Środki wydatkowano na audyty energetyczne oraz zbiorczy audyt „ex-ante” wraz z dokumentacją aplikacyjną dla 13 budynków oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla 2 budynków.
Poniesiono wydatki na poziomie 1,37%.

Zarząd Dróg Miejskich

- **Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 121.229.622,40 zł, z czego środki z funduszu 83.769.259,55 zł. Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania.
Poniesiono wydatki na poziomie 5,33%.

3.2. Wykonanie pozostałych programów, projektów lub zadań.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				887 128 531,85	212 351 675,35	201 175 686,48	25 547 636,33	12,70%	597 447 274,17	35,53%	
1.3.1.	- wydatki bieżące				30 722 840,04	1 071 674,82	10 232 043,59	1 418 148,23	13,86%	28 368 940,82	12,28%	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	470 202,00	195 250,00	195 250,00	19 184,00	9,83%	439 035,00	10,71%
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2018	2022	28 844,10	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00%	11 538,00	60,00%
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.		2018	2021	1 431 179,93	166 543,00	197 843,00	122 988,89	62,16%	197 843,00	94,77%
1.3.1.4	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS2.2.		2016	2024	55 350,00	0,00	0,00	0,00	-	55 350,00	0,00%
1.3.1.5	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.		2019	2021	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00%	347,00	0,00%
1.3.1.6	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.		2020	2021	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00%	1 247,00	0,00%
1.3.1.7	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.		2019	2022	9 000,00	0,00	6 000,00	2 324,09	38,73%	9 000,00	25,82%
1.3.1.8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00%	10 400,00	0,00%
1.3.1.9	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	CS3.1.		2020	2022	1 878,00	0,00	1 878,00	938,73	49,99%	1 878,00	49,99%
1.3.1.10	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego	CS3.2./OŚ7.2.1.		2023	2030	224 417,00	0,00	0,00	0,00	-	224 417,00	0,00%
1.3.1.11	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./CS2.2.		2024	2029	403 000,00	0,00	0,00	0,00	-	403 000,00	0,00%
1.3.1.12	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	CS3.1.		2022	2027	118 000,00	0,00	0,00	0,00	-	118 000,00	0,00%
1.3.1.13	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2027	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	0,00%
1.3.1.14	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2022	4 156,00	0,00	0,00	0,00	-	4 156,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.1.15	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	2020	2023	23 500 000,00	0,00	7 500 000,00	868 380,00	11,58%	23 500 000,00	3,70%
1.3.1.16	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.	2020	2024	1 141 428,40	0,00	428 487,00	34 882,80	8,14%	1 123 987,00	4,58%
1.3.1.17	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C	2020	2022	70 676,00	60 221,00	60 221,00	47 988,45	79,69%	70 676,00	67,90%
1.3.1.18	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	7 000,00	0,00%
1.3.1.19	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2022	6 718,35	0,00	0,00	0,00	-	6 718,35	0,00%
1.3.1.20	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.	2019	2022	728,00	0,00	0,00	0,00	-	728,00	0,00%
1.3.1.21	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2022	278,00	0,00	0,00	0,00	-	278,00	0,00%
1.3.1.22	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.	2020	2022	1 455,00	0,00	0,00	0,00	-	1 455,00	0,00%
1.3.1.23	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CS1.3./CS3.1.	2021	2022	951 405,00	0,00	815 490,00	0,00	0,00%	951 405,00	0,00%
1.3.1.24	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.	2020	2022	347,00	0,00	0,00	0,00	-	347,00	0,00%
1.3.1.25	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2022	3 464,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00%	3 464,00	0,00%
1.3.1.26	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	2017	2021	6 190,67	300,00	300,00	299,55	99,85%	300,00	99,99%
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.	2017	2021	1 677 248,04	637 000,00	637 000,00	272 410,00	42,76%	637 000,00	78,26%
1.3.1.28	Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.	2020	2022	1 692,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00%	1 692,00	0,00%
1.3.1.29	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2021-2022"	CS2.2.	2021	2022	447 300,00	0,00	310 799,00	39 864,30	12,83%	447 300,00	8,91%
1.3.1.30	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.	2021	2025	7 380,00	0,00	0,00	0,00	-	7 380,00	0,00%
1.3.1.31	Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Koziełską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.	2019	2023	910,00	0,00	0,00	0,00	-	910,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów		
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania				
1.3.1.32	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	1 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00%	
1.3.1.33	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.		2009	2022	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%	5 600,00	0,00%	
1.3.1.34	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	CS3.2.		2020	2021	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00%	695,00	0,00%	
1.3.1.35	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00%	6 642,00	0,00%	
1.3.1.36	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.		2019	2023	1 485,00	0,00	485,00	0,00	0,00%	1 485,00	0,00%	
1.3.1.37	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2023	16 450,00	0,00	16 450,00	969,66	5,89%	16 450,00	5,89%	
1.3.1.38	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięckiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2022	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00%	
1.3.1.39	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2022	7 100,00	0,00	0,00	0,00	-	7 100,00	0,00%	
1.3.1.40	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2022	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	0,00%	
1.3.1.41	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2022	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	0,00%	
1.3.1.42	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	417,00	0,00	417,00	416,72	99,93%	417,00	99,93%	
1.3.1.43	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.		2019	2021	910,00	0,00	910,00	909,22	99,91%	910,00	99,91%	
1.3.1.44	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2023	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	12 300,00	0,00%
1.3.1.45	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.			2018	2021	14 471,69	6 591,82	6 591,82	6 591,82	100,00%	6 591,82	100,00%
1.3.1.46	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019		2022	14 775,09	0,00	0,00	0,00	-	14 145,88	4,26%	
1.3.1.47	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	CS3.2.	2019		2023	6 932,77	0,00	6 932,77	0,00	0,00%	6 932,77	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.2. - wydatki majątkowe					856 405 691,81	211 280 000,53	190 943 642,89	24 129 488,10	12,64%	569 078 333,35	36,37%
1.3.2.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	2020	2022	589 150,00	317 900,00	317 900,00	26 814,00	8,43%	589 150,00	4,55%
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2021	15 791,13	3 800,00	3 800,00	166,05	4,37%	3 800,00	76,99%
1.3.2.3	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.	2020	2022	604 812,00	604 812,00	284 235,00	0,00	0,00%	604 812,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2022	6 036 760,42	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	75,15%
1.3.2.5	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2021	3 514 147,84	1 600 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00%	1 698 000,00	51,68%
1.3.2.6	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	2016	2021	618 899,00	604 884,00	608 444,00	67 080,51	11,02%	608 444,00	12,53%
1.3.2.7	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.	2016	2024	193 756 393,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 635 537,49	27,26%	193 450 000,00	1,00%
1.3.2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	1 287 480,00	15 000,00	1,17%	4 000 000,00	0,38%
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.	2018	2022	3 981 440,28	2 150 000,00	2 150 000,00	88 778,70	4,13%	3 950 000,00	3,02%
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.	2018	2021	1 922 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%	1 900 000,00	1,15%
1.3.2.11	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.	2018	2021	734 726,76	573 999,20	573 999,20	573 899,20	99,98%	573 999,20	99,99%
1.3.2.12	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.	2019	2022	22 710 250,50	19 000 000,00	19 200 000,00	1 098 880,17	5,72%	22 300 000,00	6,65%
1.3.2.13	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2022	6 130 000,00	2 300 000,00	3 330 000,00	135,30	0,00%	6 130 000,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	793 618,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%	793 618,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.	2019	2021	909 999,16	598 921,00	908 921,00	0,00	0,00%	908 921,00	0,12%
1.3.2.16	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2022	2 177 046,00	2 150 000,00	2 104 023,00	67 613,10	3,21%	2 177 046,00	3,11%
1.3.2.17	Budowa kregu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2020	2021	1 520 000,00	1 350 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00%	1 520 000,00	0,00%
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2022	655 000,00	190 000,00	655 000,00	0,00	0,00%	655 000,00	0,00%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	OŚ7.1.1.	2020	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 880,00	99,40%	20 000,00	99,40%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	OŚ7.1.1.	2020	2021	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	42 435,00	100,00%

Urząd Miejski
w Gliwicach

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.	2020	2022	1 590 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00%	1 590 000,00	0,00%
1.3.2.22	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2021	2022	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00%
1.3.2.23	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-	120 000,00	0,00%
1.3.2.24	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	130 140,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2019	2021	9 291 532,00	1 291 532,00	1 291 532,00	1 267 000,00	98,10%	1 291 532,00	99,74%
1.3.2.26	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	2018	2022	14 900 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00%	13 200 000,00	11,41%
1.3.2.27	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.	2019	2023	14 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%	14 300 000,00	4,03%
1.3.2.28	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.	2020	2024	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	14 900 000,00	0,00%
1.3.2.29	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2023	16 968 637,48	4 102 257,00	4 102 257,00	1 144 130,96	27,89%	11 048 423,00	41,63%
1.3.2.30	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1.	2019	2021	98 400,00	98 400,00	98 400,00	83 640,00	85,00%	98 400,00	85,00%
1.3.2.31	Program ochrony środowiska	CS2.2.	2020	2021	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	100,00%
1.3.2.32	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.	2021	2022	366 000,00	0,00	0,00	0,00	-	366 000,00	0,00%
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2021	767 863,00	695 416,00	695 416,00	0,00	0,00%	695 416,00	9,43%
1.3.2.34	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2022	664 077,00	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00%	189 420,00	71,48%
1.3.2.35	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2022	6 859 594,12	180 000,00	80 605,00	2 460,00	3,05%	207 295,00	97,01%
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2022	1 584 440,00	1 550 000,00	0,00	0,00	-	1 550 000,00	2,17%
1.3.2.37	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018	2022	474 215,10	424 811,00	235,00	0,00	0,00%	424 811,00	10,42%
1.3.2.38	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2021	377 325,84	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00%	162 000,00	57,07%
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.	2019	2022	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00%	134 700,00	0,00%

**Urząd Miejski
w Gliwicach**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2022	92 250,00	92 250,00	92 250,00	36 592,50	39,67%	92 250,00	39,67%
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.	2020	2022	252 844,00	252 844,00	252 844,00	0,00	0,00%	252 844,00	0,00%
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.	2020	2022	191 568,00	191 568,00	191 568,00	0,00	0,00%	191 568,00	0,00%
1.3.2.43	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.	2020	2022	276 258,00	276 258,00	0,00	0,00	-	276 258,00	0,00%
1.3.2.44	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.	2020	2021	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00%	13 530,00	0,00%
1.3.2.45	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.	2020	2021	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00%	196 800,00	0,00%
1.3.2.46	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2020	2022	356 700,00	356 700,00	261 990,00	0,00	0,00%	356 700,00	0,00%
1.3.2.47	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	CS3.2.	2020	2021	27 306,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00%	27 306,00	0,00%
1.3.2.48	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.	2020	2022	152 705,00	180 000,00	0,00	0,00	-	152 705,00	0,00%
1.3.2.49	Modernizacja oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego	CS3.2.	2021	2022	62 115,00	0,00	0,00	0,00	-	62 115,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa oświetlenia na ul. Pocztovej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej	CS3.2.	2021	2022	120 745,00	0,00	0,00	0,00	-	120 745,00	0,00%
1.3.2.51	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2023	109 620 965,57	10 000 000,00	10 000 000,00	1 927 245,77	19,27%	30 000 000,00	74,39%
1.3.2.52	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2022	982 129,49	215 496,00	16 082,00	11 162,25	69,41%	215 496,00	79,19%
1.3.2.53	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2025	3 145 846,90	606 071,00	542 818,00	44 618,25	8,22%	2 406 071,00	24,93%
1.3.2.54	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2025	2 540 080,00	814 011,00	814 011,00	112 011,00	13,76%	2 013 261,00	25,15%
1.3.2.55	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2023	1 661 736,50	0,00	0,00	0,00	-	1 582 094,00	4,79%
1.3.2.56	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1	2019	2022	9 510 685,00	3 186 331,00	3 186 331,00	75 030,00	2,35%	9 363 085,00	2,34%
1.3.2.57	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2019	2022	1 983 230,00	1 440 854,00	1 423 095,00	111 507,45	7,84%	1 738 095,00	17,98%
1.3.2.58	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.	2019	2024	1 706 700,00	0,00	0,00	0,00	-	1 571 400,00	7,93%
1.3.2.59	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i Klasztornej	OŚ7.4.1.	2020	2023	1 249 260,00	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00%	1 249 260,00	0,00%

Urząd Miejski
w Gliwicach

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.2.60	Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1.	2020	2021	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00%	51 660,00	0,00%
1.3.2.61	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1.	2020	2021	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00%	116 850,00	0,00%
1.3.2.62	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	OŚ7.4.1.	2020	2021	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	100,00%
1.3.2.63	Przebudowa odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej	OŚ7.4.1.	2020	2021	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00%	103 320,00	0,00%
1.3.2.64	Przebudowa odwodnienia w ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.	2020	2021	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00%	83 640,00	0,00%
1.3.2.65	Przebudowa odwodnienia w ul. Metalowców	OŚ7.4.1.	2020	2021	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00%	62 730,00	0,00%
1.3.2.66	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Pocztowej, M. Płażyńskiego, Okrężnej, Dojazdowej	OŚ7.4.1.	2021	2022	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	0,00%
1.3.2.67	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego	OŚ7.4.1.	2021	2023	9 362 670,00	6 000 699,00	6 000 699,00	0,00	0,00%	9 362 670,00	0,00%
1.3.2.68	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii	OŚ7.4.1.	2021	2022	46 740,00	0,00	0,00	0,00	-	46 740,00	0,00%
1.3.2.69	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława	OŚ7.4.1.	2021	2022	108 240,00	0,00	0,00	0,00	-	108 240,00	0,00%
1.3.2.70	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów	OŚ7.4.1.	2021	2022	156 210,00	0,00	0,00	0,00	-	156 210,00	0,00%
1.3.2.71	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana	OŚ7.4.1.	2021	2022	67 650,00	0,00	0,00	0,00	-	67 650,00	0,00%
1.3.2.72	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprowicza	OŚ7.4.1.	2021	2022	35 424,00	0,00	0,00	0,00	-	35 424,00	0,00%
1.3.2.73	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej	OŚ7.4.1.	2021	2022	54 120,00	0,00	0,00	0,00	-	54 120,00	0,00%
1.3.2.74	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	CS2.1.	2021	2023	332 000,00	332 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	332 000,00	0,00%
1.3.2.75	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.	2015	2021	25 824 222,00	4 181 684,00	7 622 017,00	5 052 376,95	66,29%	7 622 017,00	90,05%
1.3.2.76	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	2019	2022	3 850 579,00	2 050 000,00	2 050 000,00	925 128,42	45,13%	3 227 279,00	40,21%
1.3.2.77	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.	2020	2021	1 380 299,00	580 299,00	580 299,00	304 326,89	52,44%	580 299,00	80,01%
1.3.2.78	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.	2019	2021	2 408 605,13	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	58,48%
1.3.2.79	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.	2020	2021	6 340 559,00	4 148 782,00	4 340 559,00	1 361 813,20	31,37%	4 340 559,00	53,02%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.2.80	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2021	3 381 220,00	1 981 220,00	1 981 220,00	1 543 316,13	77,90%	1 981 220,00	87,05%
1.3.2.81	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2022	4 350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	4 250 000,00	2,30%
1.3.2.82	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2022	11 334 928,00	2 000 000,00	5 000 000,00	388 680,00	7,77%	11 251 928,00	4,16%
1.3.2.83	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2021	489 360,00	400 000,00	400 000,00	59 263,36	14,82%	400 000,00	30,37%
1.3.2.84	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca	CS3.3.	2021	2022	1 150 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	1 150 000,00	0,00%
1.3.2.85	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	CS3.3.	2021	2022	900 000,00	400 000,00	400 000,00	1 500,00	0,38%	900 000,00	0,17%
1.3.2.86	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych	CS3.3.	2021	2022	650 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	650 000,00	0,00%
1.3.2.87	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych	CS1.3.	2018	2021	2 909 965,75	1 000 000,00	742 000,00	0,00	0,00%	742 000,00	74,50%
1.3.2.88	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.	2018	2021	1 249 542,77	200 000,00	458 000,00	412 031,67	89,96%	458 000,00	96,32%
1.3.2.89	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3.	2013	2021	8 520 422,70	220 000,00	220 000,00	18 819,02	8,55%	220 000,00	97,64%
1.3.2.90	Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	OŚ7.1.1	2020	2021	1 265 685,43	700 000,00	700 000,00	112 976,28	16,14%	700 000,00	53,62%
1.3.2.91	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2022	2 331 983,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	550 000,00	76,41%
1.3.2.92	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	2010	2021	6 951 769,62	8 700 000,00	6 700 000,00	229 075,39	3,42%	6 700 000,00	6,92%
1.3.2.93	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2021	72 322 329,34	2 250 000,00	2 638 000,00	129 032,75	4,89%	2 638 000,00	96,53%
1.3.2.94	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2022	579 330,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00%	98 400,00	83,01%
1.3.2.95	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.	2011	2022	577 450,87	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	30,73%
1.3.2.96	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.	2011	2022	913 981,14	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	520 000,00	43,11%
1.3.2.97	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.	2014	2021	22 555 820,95	60 000,00	62 000,00	61 755,00	99,60%	62 000,00	100,00%
1.3.2.98	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięckiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2022	12 462 321,00	6 732 735,00	6 732 735,00	67 106,10	1,00%	12 206 973,00	2,59%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.2.99	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2021	668 261,00	200 000,00	200 000,00	4 196,00	2,10%	200 000,00	70,70%
1.3.2.100	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2021	25 084 007,28	6 000 000,00	9 400 000,00	788 372,79	8,39%	9 400 000,00	65,67%
1.3.2.101	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2023	47 306 071,41	24 000 000,00	5 000 000,00	2 489 415,28	49,79%	43 500 000,00	13,31%
1.3.2.102	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.	2017	2022	810 841,20	292 940,00	292 940,00	0,00	0,00%	542 940,00	33,04%
1.3.2.103	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2022	647 699,50	610 000,00	610 000,00	28 291,23	4,64%	610 000,00	10,19%
1.3.2.104	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.	2018	2021	2 474 379,42	790 000,00	200 000,00	117 790,00	58,90%	200 000,00	96,68%
1.3.2.105	Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.	2019	2022	4 070 000,00	3 570 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00%	4 070 000,00	0,00%
1.3.2.106	Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	CS3.2.	2020	2021	3 995 830,00	2 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00%	3 970 000,00	0,65%
1.3.2.107	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2023	610 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	610 000,00	0,00%
1.3.2.108	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knuruwskiej	CS3.2.	2019	2021	307 919,50	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	18,81%
1.3.2.109	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Pivnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2022	5 236 270,70	2 500 000,00	2 500 000,00	115 877,07	4,64%	5 000 000,00	6,73%
1.3.2.110	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2022	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00%
1.3.2.111	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2022	4 749 074,24	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00%	4 670 000,00	1,67%
1.3.2.112	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CS3.2.	2019	2021	2 078 153,80	2 760 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%	1 960 000,00	5,69%
1.3.2.113	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.	2009	2022	7 955 583,64	1 400 000,00	1 400 000,00	7 697,34	0,55%	2 400 000,00	69,93%
1.3.2.114	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2021	7 839 922,07	4 500 000,00	4 500 000,00	438 299,58	9,74%	4 500 000,00	48,19%
1.3.2.115	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2022	573 800,00	500 000,00	500 000,00	89 790,00	17,96%	500 000,00	28,51%
1.3.2.116	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2022	635 300,00	500 000,00	500 000,00	47 970,00	9,59%	500 000,00	28,85%
1.3.2.117	Przebudowa ul. Zygmuntowskiej	CS3.2.	2020	2021	1 440 590,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	2,82%
1.3.2.118	Zagospodarowanie płyty Rynku	CS3.2.	2020	2021	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00%

Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania		
1.3.2.119	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.	2020	2022	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00%
1.3.2.120	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.	2021	2022	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00%
1.3.2.121	Rozbudowa węzła DK88 z ul. L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2021	2022	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00%
1.3.2.122	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CS1.2.	2021	2022	310 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	310 000,00	0,00%
1.3.2.123	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2022	2 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	2 600 000,00	0,00%
1.3.2.124	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CS3.2.	2021	2022	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00%
1.3.2.125	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ciągu ul. Kosów	CS3.2.	2021	2022	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00%
1.3.2.126	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CS3.2.	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00%
1.3.2.127	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CS3.2.	2021	2022	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00%
1.3.2.128	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CS3.2.	2021	2022	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00%
1.3.2.129	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2022	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00%
1.3.2.130	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.	2017	2023	10 180 598,26	3 549 396,00	87 699,00	0,00	0,00%	10 062 272,26	1,16%
1.3.2.131	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2021	13 983 423,00	4 611 379,33	4 647 072,46	846 069,95	18,21%	4 647 072,46	72,82%
1.3.2.132	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2022	19 185 224,91	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00%	19 008 409,94	0,92%
1.3.2.133	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2023	7 543 590,99	3 500 000,00	2 493 067,23	0,00	0,00%	7 411 796,49	1,75%
1.3.2.134	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.	2020	2022	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00	0,00%
1.3.2.135	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap	CS.2.2.	2020	2021	627 824,00	550 000,00	604 208,00	0,00	0,00%	604 208,00	3,76%

Plan pozostałych programów, projektów lub zadań został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- **Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Utworzono podserwis Strategia2040.gliwice.eu, przeprowadzono wykłady oraz warsztaty związane z przygotowaniem Strategii.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,96%.
- **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji zostaną dokonane w II półroczu.
Nie poniesiono wydatków
- **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono czynności serwisowe dotyczące systemu łączności służb i WiFi, dokonano okresowych płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz Menadżera Projektu w okresie gwarancji.
Poniesiono wydatki na poziomie 62,16%.
- **Budowa szpitala miejskiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwa opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w ramach umów z 2020 roku na pełnienie branżowych usług eksperckich, trwa weryfikacja rozwiązań projektowych. 16 kwietnia br. podpisano umowę na usługi eksperckie dotyczące weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej, a 30 kwietnia br. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Poniesiono wydatki na poziomie 27,26%.
- **Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Nie poniesiono wydatków.
- **Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 – przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwają czynności odbioru dokumentacji projektowej. 9 kwietnia br. podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej, w ramach której dokonano częściowej płatności za wykonanie przyłącza. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,35%.
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 1 lutego br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, w ramach której dokonano częściowych płatności za wykonane prace. 10 lutego br. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu.
Poniesiono wydatki na poziomie 5,72%.

- **Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano częściowej płatności za wykonanie przyłącza do sieci gazowej. Trwa odbiór dokumentacji projektowej.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,07%.
- **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano częściowej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. W II kwartale br. podpisano umowę na świadczenie usług doradczych – eksperckich i konsultingowych oraz umowy na usunięcie kolizji: linii napowietrznej, z siecią oświetleniową oraz elektroenergetyczną.
Poniesiono wydatki na poziomie 4,13%.
- **Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zrealizowano świadczenie usług promocyjnych podczas kilku wydarzeń zorganizowanych w Arenie; dokonano płatności za promocję podczas turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy w koszykówce oraz podczas Pucharu Polski we wspinaczce.
Poniesiono wydatki na poziomie 11,58%.
- **Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku, dokonano częściowych płatności za pełnienie funkcji Menadżera Projektu przy wdrożeniu systemu.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,14%.
- **Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku, dokonano płatności za czynności związane z przygotowaniem i złożeniem skargi konstytucyjnej.
Poniesiono wydatki na poziomie 79,69%.
- **Opracowanie strategicznej mapy hałasu**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa oświetlenia na ul. Błonie**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.

- **Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem**, opracowano dokumentację projektową.
Poniesiono wydatki na poziomie 39,67%.
- **Budowa oświetlenia na ul. Portowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 29 kwietnia br. podpisano umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa oświetlenia na ul. Toszeckiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku opracowano część koreferatu – w zakresie oceny prac przedprojektowych – za które dokonano płaćności. 12 kwietnia br. podpisano porozumienie ws. zaprojektowania suchego zbiornika przeciwpowodziowego poniżej rzeki Bytomki do Kłodnicy.
Poniesiono wydatki na poziomie 62,66%.
- **Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości**, w ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano wycenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do nabycia w drodze zamiany.
Poniesiono wydatki na poziomie 4,37%.
- **Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim**, żadne nabycia nie zostały zrealizowane.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Do zakończenia umowy z 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kładek pozostało uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla kładki w Sośnicy. 29 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla kolejnego odcinka trasy tj. ul. Jesienna – ul. Wschodnia.
Nie poniesiono wydatków.
- **IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwają prace wykończeniowe tunelu strzelnicy oraz prace w zakresie wykonania boiska sportowego i zagospodarowania terenu.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowano dokumentację projektową; trwają prace związane z przebudową systemu.
Poniesiono wydatki na poziomie 11,02%.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 20 kwietnia br. podpisano umowę na weryfikację dokumentacji projektowej. Trwa odbiór dokumentacji.
Poniesiono wydatki na poziomie 1,17%.
- **Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14**, trwa oczekiwanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania zadania ze środków unijnych.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Oddano budynek do użytkowania.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,98%.
- **Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 12 marca br. podpisano umowę na budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,004%.
- **Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W I półroczu br. nie było zleceń na wykonanie zadań w ramach przedsięwzięcia.
Nie poniesiono wydatków.
- **Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 29 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wymiany instalacji odgromowej oraz oświetlenia przeszkodowego.
Poniesiono wydatki na poziomie 3,21%.
- **Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40**, w ramach realizacji przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,40%.
- **Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1** w ramach realizacji przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową.
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych**, trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – rozbudowa sali szermierczej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej**, miasto przekazało na realizację ostatniego etapu inwestycji środki w wysokości 1.267.000,00 zł – w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – Zarządowi Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Poniesiono wydatki na poziomie 98,10%.

- **Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I**, na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz uzyskano decyzję o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Po podpisaniu umowy regulującej szczegółowy harmonogram finansowy inwestycji, miasto przekaże planowane środki na budowę dwóch budynków mieszkalnych (etap I) – w zamian na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – Zarządowi Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II**, na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz uzyskano decyzję o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Po podpisaniu umowy regulującej szczegółowy harmonogram finansowy inwestycji, miasto przekaże planowane środki na budowę dwóch budynków mieszkalnych (etap II) – w zamian na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – Zarządowi Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, II i III piętra w budynku.
Poniesiono wydatki na poziomie 27,89%.
- **Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta**, zakończono realizację przedsięwzięcia.
Poniesiono wydatki na poziomie 85,00%.
- **Program ochrony środowiska**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Opracowano Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano oraz zamontowano tablice informacyjne o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 25 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej trasy na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej.
Poniesiono wydatki na poziomie 3,05%.
- **Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 25 marca br. podpisano umowę na budowę ciągu pieszego z terminem płatności w 2022 roku; nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

- **Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 2 marca br. podpisano umowę na przebudowę kładki z terminem płatności w 2022 roku.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 7 stycznia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 roku; nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego**, trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 25 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w rejonie stacji Trynek do ul. Kujawskiej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową; płatność nastąpi w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego**, trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej; nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Modernizacja oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego**, przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu br. w ramach przedsięwzięcia jednorocznego.
- **Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 marca br. podpisano umowę na budowę oświetlenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem płatności w 2022 roku; nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy częściowej z 9 marca br. zmodernizowano kanalizację deszczową w ulicach: Batorego, Jasińskiego, Wielickiej. W ramach kolejnych umów: z 14 kwietnia, 10 maja oraz 17 czerwca br. trwa modernizacja kanalizacji w ulicach: Słowackiego, Czarnieckiego, Poezji/Ossolińskich, Młodych Patriotów, Płockiej oraz Daszyńskiego.
Poniesiono wydatki na poziomie 19,27%.

- **Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, a w ramach kontynuacji umowy z 2020 roku opracowano część koreferatu – w zakresie oceny prac przedprojektowych – za które dokonano płatności.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,22%.
- **Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano koreferat dla dokumentacji. W trakcie prowadzone jest postępowanie w celu ustalenia wysokości odszkodowania dla wykupu nieruchomości.
Poniesiono wydatki na poziomie 13,76%.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 11 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, ul. Pszczyńskiej oraz węzła autostrady A4 i autostrady A1.
Poniesiono wydatki na poziomie 2,35%.
- **Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwa analiza systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i pozyskania odpowiednich zgód. W ramach umowy z 2020 r. trwa wykonanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla kilku wylotów do potoku Ostropka. 9 marca br. podpisano umowę na kompleksową analizę systemu kanalizacji deszczowej w kolejnych zlewniach z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i pozyskania zgód wodnoprawnych – pięć rejonów.
Poniesiono wydatki na poziomie 7,84%.
- **Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i Klasztornej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza**, opracowano dokumentację projektową.
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.

- **Przebudowa odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa odwodnienia w ul. Jesiennej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa odwodnienia w ul. Metalowców**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Pocztovej, M. Płażyńskiego, Okrężnej, Dojazdowej**, z uwagi na konieczność przeprowadzenia badania gruntów, zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego**, trwa postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Owczarskiej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogostawionego Czesława**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprowicza**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych:

- **Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 10 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Nie poniesiono wydatków.

Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczniów w ciąży**, przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej z grudnia 2017 roku. W ramach realizacji programu zakupiono wyposażenie do pokoi w internacie.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,85%.

- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego**, przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej z grudnia 2017 roku. Przeprowadzono szereg zajęć w ramach terapii integracji sensorycznej, logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, psychomotorycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii i treningu umiejętności społecznych, wspomagających rozwój dziecka.
Poniesiono wydatki na poziomie 42,76%.
- **I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zadania trwa zakup wyposażenia do wybudowanych obiektów.
Poniesiono wydatki na poziomie 66,29%.
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
Poniesiono wydatki na poziomie 45,13%.
- **Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa modernizacja instalacji elektrycznej; pozostałe instalacje zostały zmodernizowane.
Poniesiono wydatki na poziomie 52,44%.
- **V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono modernizację sal i poddasza. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku pozostała do realizacji modernizacja windy.
Nie poniesiono wydatków.
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa realizacja inwestycji.
Poniesiono wydatki na poziomie 31,37%.
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwają prace wykończeniowe w ramach zadania.
Poniesiono wydatki na poziomie 77,90%.
- **Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – budowa budynku przedszkola**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 16 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 12 marca br. podpisano umowę na budowę budynku przedszkola.
Poniesiono wydatki na poziomie 7,77%.

- **Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – budowa budynku przedszkola**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na dokumentację projektową.
Poniesiono wydatki na poziomie 14,82%.
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – przebudowa dziedzińca**, trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania.
Nie poniesiono wydatków.
- **Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 22 czerwca br. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,38%.
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja oddziałów przedszkolnych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 1 lipca br. podpisano umowę na dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
Nie poniesiono wydatków.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

- **Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej**, wykonano przyłącze do sieci energii elektrycznej, płatność planowana jest w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
- **Tworzenie i modernizacja terenów zielonych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 11 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej na cele rekreacyjno-sportowe.
Nie poniesiono wydatków.
- **Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Wybudowano plac targowy wraz z zadaszeniem i przyłączem kanalizacji deszczowej.
Poniesiono wydatki na poziomie 89,96%.
- **Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają prace wykończeniowe.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,55%.
- **Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podłączono oraz uruchomiono kotłownię w budynku. W ramach podpisanej 21 lutego br. umowy wykonano m.in. plac manewrowy wraz z rampą, a 22 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku.
Poniesiono wydatki na poziomie 16,14%.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- **Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2021-2022"**, przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania ze środków z PFRON. Środki zostały wydatkowane na wypłaty osobom niepełnosprawnym z tytułu dofinansowania na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz pokrywanie kosztów wynagrodzenia osób obsługujących program.
Poniesiono wydatki na poziomie 12,83%.

Zarząd Dróg Miejskich:

- **Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku.
- **Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji.
Poniesiono wydatki na poziomie 4,63%.
- **Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono podziały geodezyjne. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,55%.
- **Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52**, w ramach umowy z 2020 r. wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej planowane jest w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano roboty związane z rozbiórką torowiska tramwajowego oraz rozbiórką konstrukcji drogi. Zakończono wymianę sieci uzbrojenia podziemnego. Trwają prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni skrzyżowania Zabrskiej – Hutniczej – Błogosławionego Czesława oraz zabudową galanterii betonowej. 7 czerwca br. podpisano umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,38%.
- **Rozbudowa ul. Portowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano część dokumentacji projektowej, trwają pozostałe prace projektowe. Zakończono roboty drogowe związane z budową kanalizacji deszczowej na drogach wewnętrznych.
Poniesiono wydatki na poziomie 49,64%.
- **Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej**, wykonano wycinkę drzew. Trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.
Poniesiono wydatki na poziomie 1,00%.
- **Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej, zatwierdzono dokumentację geotechniczną oraz opracowano inwentaryzację zieleni; trwają pozostałe prace projektowe.
Poniesiono wydatki na poziomie 4,64%.

- **Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 17,96%.
- **Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 9,59%.
- **Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej**, inwestycja została zakończona. W II półroczu br. planowana jest kontynuacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. Poniesiono wydatki na poziomie 4,91%.
- **Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej**, w związku ze zmianą koncepcji dla zadania, nie przewiduje się kontynuacji realizacji inwestycji w bieżącym roku. Poniesiono wydatki na poziomie 0,36%.
- **Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa**, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowej, w II półroczu br. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania. Nie poniesiono wydatków.
- **Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 2 kwietnia br. podpisano umowę na realizację inwestycji w ramach której rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki na poziomie 3,42%.
- **Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego**, w ramach kontynuacji umowy z 2020 roku opracowano mapę wypadków drogowych za 2020 r.; płatność nastąpi w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 2 kwietnia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa ul. Kujawskiej**, inwestycja została zakończona w 2017 roku. Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję. Poniesiono wydatki na poziomie 99,60%.
- **Przebudowa ul. Architektów**, wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję. Poniesiono wydatki na poziomie 2,10%.
- **Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa**, w II półroczu br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.

- **Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Wyplacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję. Poniesiono wydatki na poziomie 58,90%.
- **Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia**, przedsięwzięcie realizowane w oparciu o porozumienie pomiędzy inwestorem prywatnym a Miastem Gliwice, na podstawie którego inwestor przekazał miastu dokumentację projektową. W II półroczu br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 9 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie zadania. Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 25 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą**, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji; podpisanie umowy planuje się w lipcu br. Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 17 maja br. podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przeprowadzono prace w ramach wykonania nawierzchni na ulicach: Koniczynowej, Sztabu Powstańczego, T. Halika, Kwiatów Polnych, Rzepakowej. Poniesiono wydatki na poziomie 9,74%.
- **Przebudowa ul. Zygmuntowskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy na utrzymanie dróg publicznych z 2020 roku zlecono wykonanie przebudowy ulicy. Nie poniesiono wydatków.
- **Zagospodarowanie płyty Rynku**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 roku, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **Rozbudowa ul. Zbożowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej – południowa część obwodnicy miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 8 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie poniesiono wydatków.

- **Rozbudowa węzła DK88 z ul. L. Wyczółkowskiego**, unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na istotną zmianę okoliczności – przyjęcie nowej koncepcji opracowania projektu dla przedmiotowego obszaru, zakładającej znaczne rozszerzenie inwestycji w stosunku do pierwotnego założenia. Nie przewiduje się realizacji inwestycji w bieżącym roku.
Nie poniesiono wydatków.
- **Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 22 marca br. podpisano umowę na wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską**, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej; podpisanie umowy planuje się w lipcu br.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim**, trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ciągu ul. Kosów**, w II półroczu br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 25 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
- **Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa**, trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 15 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.

- **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 roku trwają prace przy budowie dwóch budynków wielorodzinnych wraz z podziemnym garażem oraz prowadzone są roboty drogowe wraz z wykonaniem małej architektury. Płatności za realizację inwestycji planowane są w II półroczu br. Poniesiono wydatki na poziomie 18,32%..
- **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 26 stycznia br. podpisano umowę na realizację inwestycji, w ramach której prowadzone są prace ziemne. Nie poniesiono wydatków.
- **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III**, trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 – etap II**, trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu podjęcia przygotowań do realizacji inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – II etap**, trwa kolejne postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.

Adam Neumann

Prezydent Miasta Gliwice